

900

报告编号: Y(WS)-QDQ-202407-0082

塔式起重机定期检验报告

使用单位名称: 四川军盛源建筑劳务有限公司

设备类别: 塔式起重机

设备品种: 普通塔式起重机

设备型号规格: QTZ600

设备代码: 431032326202303095

使用登记证编码: 起31滇G00062(23)

检验类别: 定期检验

检验日期: 2024年07月10日

文山壮族苗族自治州检验检测认证院

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023),对起重机械进行定期(首次)检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹要工整,涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章(或者公章)无效。
4. 本报告一式二份,由检验机构和使用单位分别保存。
5. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址: 文山市新平街道新平坝社区华平路9号

联系电话: 0876-2184007

电子邮箱:

塔式起重机定期检验报告

报告编号:Y(WS)-QDQ-202407-0082

使用单位名称	四川军盛源建筑劳务有限公司			
使用单位地址	河东新区芳洲南路55号			
使用单位统一社会信用代码	91510900MA6APC6M4N	使用单位安全管理人员	张仁军	
使用单位联系电话	13340642899	邮政编码	629000	
制造单位名称	徐州建机工程机械有限公司			
改造(重大修理)单位名称	/			
设备类别	塔式起重机	设备品种	普通塔式起重机	
型号规格	QTZ600	设备代码	431032326202303095	
产品编号	XUG0600PPPC03095	单位内编号	1#	
设计使用年限	/ 年	投入使用日期	2023年09月20日	
使用地点	麻栗坡县天保镇天麻高速二标马鹿塘大桥7号墩			
性能参数	额定起重力矩	600 t.m	工作幅度	4.3-80 m
	起升高度	78.8 m	起升速度	15-88 m/min
	变幅速度	0-70 m/min	回转速度	0-0.7 r/min
	工作级别	A4	运行速度	/ m/min
	吊具型式	吊钩	/	
	其他主要参数	/		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)			
检验仪器	机电类 02 号工具箱。			
检验结论	合格			
备注	/			
下次定期检验日期: 2025年07月				
检验:	周家豪 魏培紫	日期: 2024年07月10日	检验机构核准证号: TS7110381-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 特种设备检验 2024年08月02日	
审核:	王德明	日期: 2024年08月02日		
批准:	刘兴江	日期: 2024年08月02日		

塔式起重机定期检验报告附页

报告编号: Y(WS)-QDQ-202407-0082

序号	检验项目及其内容	检验结果	检验结论	备注		
1	C2.2.8 使用过程技术资料	符合	合格	/		
2	C3.4 附设装置检查	无此项	无此项	/		
3	C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志	符合	合格	/		
4	C3.7.3 金属结构检查	符合	合格	/		
5	C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/		
6	C3.8 主要零部件检查	(1) 钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合技术规程的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象	符合	合格	/	
7		(2) 吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整	符合	合格	/	
8		(3) 滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合技术规程的规定	符合	合格	/	
9	C3.9 液压和气动系统检查	符合	合格	/		
10	C3.10 司机室检查	符合	合格	/		
11	C3.11 电气系统检查	C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护	符合	合格	/	
12		C3.11.2 无线遥控	无此项	无此项	/	
13		C3.11.3 电气保护	符合	合格	/	
14		C3.11.4 隔离开关和总断路器	符合	合格	/	
15		C3.11.5 急停开关	符合	合格	/	
16		C3.11.6 照明设备	无此项	无此项	/	
17		C3.11.7 起重电磁铁的电源	无此项	无此项	/	
18		C3.11.9 安全监控管理	C3.11.9.1 管理权限的设定	符合	合格	/
19			C3.11.9.2 故障自诊断	符合	合格	/
20			C3.11.9.3 报警装置	符合	合格	/
21	C3.11.9.4 文字表达形式		符合	合格	/	

塔式起重机定期检验报告附页

报告编号: Y(WS)-QDQ-202407-0082

序号	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	备注
48	C4 性能 试验	C4.9 其他 性能 试验	C4.9.8.1 漏磁检查	无此项	无此项	/
49			C4.9.8.2 紧急制动试验	无此项	无此项	/
50			C4.9.8.3 冗余超速保护试验	无此项	无此项	/
51			C4.9.8.4 过热保护功能试验	无此项	无此项	/
52			C4.9.8.5 过电流保护功能试验	无此项	无此项	/
53			C4.9.8.6 单制动试验	无此项	无此项	/
54			C4.9.8.7 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求	无此项	无此项	/
55			C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验	无此项	无此项	/
56	C5 其他检验和试验项目			无此项	无此项	/
备注: /						
检验人员: 周家喜 魏晓崇 日期: 2024年07月10日				校核人员: 周家喜 日期: 2024年07月10日		

塔式起重机定期检验报告附页

报告编号: Y(WS)-QDQ-202407-0082

序号		检验项目及其内容	检验结果	检验结论	备注	
22		系统的系统功能、信息采集和存储	C3.11.9.5 显示信息的清晰度	符合	合格	/
23			C3.11.9.6 历史追溯性	符合	合格	/
24			C3.11.9.7 采样周期	符合	合格	/
25			C3.11.9.8 断电后信息的保存	符合	合格	/
26			C3.11.9.9 存储时间和格式	符合	合格	/
27	C3 设备 检查	C3.12 安全保护和防护装置检查	C3.12.1 安全保护和防护装置型号规格	无此项	无此项	/
28			C3.12.2 安全监控管理系统信息采集源	符合	合格	/
29		C3.12.3 制动装置	C3.12.3.1 配置	无此项	无此项	/
30			C3.12.3.2 控制	符合	合格	/
31			C3.12.3.3 零件状况	符合	合格	/
32		C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置	符合	合格	/	
33		C3.13 隔热、降温措施检查	无此项	无此项	/	
34		C3.14 绝缘电阻检查	8.9MΩ	合格	/	
35	C4 性能 试验	C4.2 空载 试验	C4.2.1 试验内容和方法	符合	合格	/
36			C4.2.2 试验结果 要求	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况	符合	合格
37		C4.2.2.2 限位装置		符合	合格	/
38		C4.2.2.3 液压系统		无此项	无此项	/
39		C4.2.2.4 运转情况		符合	合格	/
40		C4.2.2.5 安全监控管理系统专项检验		符合	合格	/
41		C4.9 其他 性能 试验	C4.9.7 安装安全 监控管理 系统其他 检验项目	C4.9.7.1 风速	符合	合格
42	C4.9.7.2 水平度			无此项	无此项	/
43	C4.9.7.3 工作时间			符合	合格	/
44	C4.9.7.4 累计工作时间			符合	合格	/
45	C4.9.7.5 每次工作循环			符合	合格	/
46	C4.9.7.6 抗风防滑状态			无此项	无此项	/
47	C4.9.7.7 供电电缆卷筒状态	无此项	无此项	/		

特种设备使用标志

种类：起重机械 设备类别(品种)普通塔式起重机

使用单位：四川军盛源建筑劳务有限公司

单位内编号：1# 设备代码 431032326202303095

登记机关：麻栗坡县市场监督管理局

检验机构：文山壮族苗族自治州检验检测认证印章

登记证编号：起31滇G00062(23) 下次检验日期：2025年07月



使用单位应当严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》，建立安全管理制度、制定操作规程，在检验有效期内安全使用特种设备。