



起重机械定期检验报告

(适用于塔式起重机)

使用单位:	重庆博和建筑设备租赁有限公司
设备类别:	塔式起重机
设备品种:	普通塔式起重机
设备型号规格:	XGT360-20S1型315t • m
设备代码:	431032326202350171
使用登记编号:	起31桂R00006(23)
检验类别:	定期检验
检验日期:	2024年07月08日



注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023），对塔式起重机进行定期（首次）检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章（或者公章）无效。
4. 本报告一式二份，由检验机构和使用单位分别保存。
5. 本报告对检验时的设备状况和检验工况负责。
6. 对本检验报告结论如有异议，请在取得本报告后 15 个工作日内，向检验机构提出书面意见。

机构地址：广西南宁市邕宁区仁信路25号

邮政编码：530200

联系地址：贵港市丽江街125号六楼

邮政编码：537100

联系电话：0775-4356613, 0775-4356632

起重机械定期检验报告

使用单位		重庆博和建筑设备租赁有限公司			
使用单位地址		重庆市石柱土家族自治县南宾镇万寿大道9（汇景龙湾）20栋1单元7-1			
使用单位统一社会信用代码		91500240MA6010C50N		使用单位安全管理人员	张文净
联系电话		15088734200		邮政编码	409199
制造单位		徐州建机工程机械有限公司			
改造(重大修理)单位		/			
设备类别		塔式起重机		设备品种	普通塔式起重机
型号规格		XGT360-20S1型315t·m		设备代码	431032326202350171
产品编号		XUG0360PPPPC50171		单位内编号	二标段平南特大桥主墩右幅
投入使用日期		2023年06月		设计使用年限	不详
使用地点		贵港市平南县平容高速公路项目二标段平南特大桥主墩右幅			
性能参数	额定起重力矩	315	t·m	最大起重量/最大幅度起重量	20 / 4.5 t
	起升速度	0-21	m/min	变幅速度	0-80 m/min
	运行速度	/	m/min	回转速度	0-0.7 r/min
	检验时安装高度	171	m	检验时工作幅度	3.5-55 m
	整机工作级别	A4		绕绳倍率	4
	其他主要参数	/			
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）				
检验结论	合格				
备注	本设备为平容高速工程项目上使用的设备，本次检验为委托检验。				
下次定期检验日期：2025年07月				检验机构核准证号： TS7110338-2025 (检验机构检验专用章) 2024年07月15日	
检验：黄贺仕卓富雄					
日期：2024年07月08日					
审核：黄世岸		日期：2024年07月14日			
批准：陈俊		日期：2024年07月15日			

序号	检验项目及内容和要求				检验结果	结论	备注	
1	C2 资料 和文件 审查	C2.2 技术资 料和文件审 查	C2.2.8 使用过程技术资料		符合	合格	/	
2	C3 设备 检 查	C3.4 附设装置检查			无此项	无此项	/	
3		C3.5 结构形式 、主要配置和 标志检查	C3.5.3 标志、产品铭牌与安全警示标志		符合	合格	/	
4		C3.7 材料和 结构件检查	C3.7.3 金属结 构检查	(1) 主要受力结构件的连接焊缝	符合	合格	/	
				(2) 主要受力结构件断面有效厚度	符合			
				(3) 螺栓和销轴等连接	符合			
5			C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆		符合	合格	/	
6		C3.8 主要零 部件检查	C3.8.1 一般要 求	(1) 钢丝绳、链条与链轮	符合	合格	/	
7				(2) 吊具	符合	合格	/	
8				(3) 滑轮防钢丝绳脱槽装置	符合	合格	/	
9		C3.9 液压和气动系统检查			符合	合格	/	
10		C3.10 司机室检查			符合	合格	/	
11		C3.11 电气系 统检查	C3.11.1 电气设备 及元件的选择与防 护	(1) 电气设备及元件的选择和 防护	符合	合格	/	
12			C3.11.2 无线遥控	(1) 电气设备及元件的选择和 防护	无此项	无此项	/	
13			C3.11.3 电气保护		(1) 电动机保护	符合	合格	/
14					(2) 线路保护	符合	合格	/
15					(3) 错相和缺相保护	符合	合格	/
16					(4) 零位保护	无此项	无此项	/
17					(5) 失压保护	符合	合格	/
18					(6) 电动机定子异常失电保护	无此项	无此项	/
19	(7) 超速保护				符合	合格	/	
20	(8) 接地与防雷				符合	合格	/	
21	(9) 联锁保护				无此项	无此项	/	
22	C3.11.4 隔离开关和总断路器			符合	合格	/		

序号	检验项目及内容和要求				检验结果	结论	备注	
23	C3设备检查		C3.11.5 急停开关		符合	合格	/	
24			C3.11.6 照明设备		符合	合格	/	
25			C3.11.9 具有安全监控管理系统的起重机械（见“起重机械安全监控系统检验报告附页”）		符合	合格	/	
26			C3.12.3 制	C3.12.3.2 控制	符合	合格	/	
27			动器装置	C3.12.3.3 零件状况	符合	合格	/	
28			C3.12.4 除制 动器之外的安全保护和防护装置	(1) 起重量限制器		符合	合格	/
29				(2) 起重力矩限制器		符合	合格	/
30				(3) 起升高度(下降深度)限位器		符合	合格	/
31				(4) 抗风防滑装置		无此项	无此项	/
32				(5) 幅度限位器		符合	合格	/
33				(6) 防小车坠落装置		符合	合格	/
34				(7) 小车断绳保护装置		符合	合格	/
35				(8) 爬升防脱锁定装置		符合	合格	/
36				(9) 防止起重臂后倾装置		无此项	无此项	/
37				(10) 缓冲器和端部止挡		符合	合格	/
38				(11) 回转限位装置		符合	合格	/
39				(12) 运行行程限位器		符合	合格	/
40				(13) 障碍灯		符合	合格	/
41				(14) 风速仪及风速报警器		符合	合格	/
42				(15) 轨道清扫器		无此项	无此项	/
43				(16) 防护罩和防护栏		符合	合格	/
44				(17) 电缆卷筒终端限位装置		无此项	无此项	/
45				(18) 防碰撞装置		无此项	无此项	/
46				(19) 幅度指示器		符合	合格	/
47		C3.14 绝缘电阻检查				符合	合格	/
48	C4性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况		符合	合格	/	
49			C4.2.2.2 限位装置		符合	合格	/	
50			C4.2.2.3 液压系统		符合	合格	/	
51			C4.2.2.4 运转情况		符合	合格	/	
52		C4.9 其他性能试验	C4.9.8 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机专项试验	C4.9.8.1 漏磁检查		无此项	无此项	/
53				C4.9.8.2 紧急制动试验		无此项	无此项	/
54				C4.9.8.3 冗余超速保护试验		无此项	无此项	/
55				C4.9.8.4 过热保护功能试验		无此项	无此项	/

序号	检验项目及内容和要求				检验结果	结论	备注
56	C4 性能试验	C4.9 其他性能试验		C4.9.8.5 过流保护功能试验	无此项	无此项	/
57				C4.9.8.6 单制动试验	无此项	无此项	/
58				C4.9.8.7 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求	无此项	无此项	/
59				C4.9.9 具有自动化功能的起重机械(见“具有自动化功能的起重机械附加检验报告附页”)	无此项	无此项	/
60	C5 其他检验和试验项目				无此项	无此项	/
61	以下空白						
62							
备注： /							
检验人员：黄贺壮卓富雄				校核人员：卓富雄			
日期：2024年07月08日				日期：2024年07月14日			

起重机械安全监控系统检验报告附页

序号	检验项目及其内容				检验结果	结论	备注		
	检验项目		检验内容和要求						
1	C3 检查内容和要求	C3.11 电气系统检查	C3.11.9 安全监控系统功能、信息采集和存储	C3.11.9.1 管理权限的设定		符合	合格	/	
2				C3.11.9.2 故障自诊断		符合	合格	/	
3				C3.11.9.3 报警装置		符合	合格	/	
4				C3.11.9.4 文字表达形式		符合	合格	/	
5				C3.11.9.5 显示信息的清晰度		符合	合格	/	
6				C3.11.9.6 历史追溯性		符合	合格	/	
7				C3.11.9.7 采样周期		符合	合格	/	
8				C3.11.9.8 断电后信息的保存		符合	合格	/	
9				C3.11.9.9 存储时间和格式		符合	合格	/	
10				C3.12 安全保护和防护装置检查		C3.12.2 安全监控系统信息采集源		符合	合格
11	C4 性能试验内容和要求	C4.2 空载试验	C4.2.2 试验结果要求	C4.2.2.5.1 参数验证	C4.2.2.5.1.1 起升高度(下降深度)		符合	合格	/
12					C4.2.2.5.1.2 运行行程		符合	合格	/
13					C4.2.2.5.1.3 幅度		符合	合格	/
14					C4.2.2.5.1.4 运行偏斜		无此项	无此项	/
15					C4.2.2.5.1.5 水平度		无此项	无此项	/
16					C4.2.2.5.1.6 回转角度		符合	合格	/
17					C4.2.2.5.1.7 操作指令		符合	合格	/
18					C4.2.2.5.2 状态验证	C4.2.2.5.2.1 起升机构的制动器 开闭		符合	合格
19				C4.2.2.5.2.2 门限位联锁		无此项	无此项	/	
20				C4.2.2.5.2.3 机构之间的运行联锁		无此项	无此项	/	
21				C4.2.2.5.2.4 同一或者不同一轨道运行机构安全信号		无此项	无此项	/	
22				C4.2.2.5.2.5 视频系统		符合	合格	/	
23				C4.2.2.5.3 信息采集实时性验证		符合	合格	/	

序号	检验项目及其内容			检验结果	结论	备注
	检验项目		检验内容和要求			
24	C4.9 其他性能试验	C4.9.1 架桥机	C4.9.1.1 架桥机过孔试验	无此项	无此项	/
25		C4.9.3 流动式起重机	(3) 工况设置、显示和存储	无此项	无此项	/
26		C4.9.7 安装安全监控系统其他检验项目	C4.9.7.1 风速	符合	合格	/
27			C4.9.7.2 垂直度	无此项	无此项	/
28			C4.9.7.3 工作时间	符合	合格	/
29			C4.9.7.4 累计工作时间	符合	合格	/
30			C4.9.7.5 每次工作循环	符合	合格	/
31			C4.9.7.6 抗风防滑状态	无此项	无此项	/
32			C4.9.7.7 供电电缆卷筒状态	无此项	无此项	/
备注： /						
检验结论：合格						
检验人员：黄贺仕卓富雄			校核人员：卓富雄			
日期：2024年07月08日			日期：2024年07月14日			